

HALLE Kanalplast

Checklista leverans och montage

HALLE

Tack för att du valt Kanalplast från HALLE.

Kontrollruta ska alltid fyllas i vid montage för att eventuella framtida serviceärenden ska kunna hanteras.
Monteringsanvisningen ska följas.

Checklistan skall alltid fyllas i och skickas till HALLE innan eventuellt personal skickas ut.
Vid eventuellt serviceärende kommer denna handling alltid att efterfrågas.

1. Kontrollera alltid antal kolli vid leverans innan kvittens och notera alltid saknat kolli på transportörens fraktsedel.
2. Montera ALDRIG en skadad produkt utan att kontakta Halle innan för ett godkännande att produkten kan monteras tillfälligt.
3. Installationen skall alltid utföras enligt leverantörens monteringsanvisning.
4. Installationen skall alltid följa fackmannamässig praxis.
5. Efter installationen skall besiktning ske och alla funktioner kontrolleras.
6. Om det vid besöket konstateras att det är ett monteringsfel, debiteras faktisk kostnad för besöket. Minimum 1 000 kr.

Ordernr: Återförsäljare:

Kontrollruta: Följande punkter som installationen omfattar skall kontrolleras och prickas av.

Leverans			Underlag		
• Alla delar enligt packlista finns med i leverans.	Ja	Nej	• Korrekt CC-mått på reglar & Tväråsar/reglar.	Ja	Nej
• Skada har noterats på fraktsedel.	Ja	Nej	• Taklutning enl rekommendationer.	Ja	Nej
• Skada har uppdagats efter uppäckning.	Ja	Nej	Funktioner		
Montering			• Takavvattning monterad.	Ja	Nej
• Uppstod något problem vid montering?	Ja	Nej	• Plåtning fackmannamässig med alubutylband.	Ja	Nej
• Har monteringsanvisning följts?	Ja	Nej	• Tak är fritt från läckage. Silikon enl anvisning.	Ja	Nej
Kanalplast			Konstruktion		
• Skivor monterade åt rätt håll, UV-skydd upp.	Ja	Nej	• Konstruktionen är dimensionerad enl. gällande snözon eller bärighetskrav.	Ja	Nej
• Tejpnings utförd enl anvisning.	Ja	Nej	• Snörasskydd monterat vid utsatt läge.	Ja	Nej
• Ändprofiler silikonerade, ändlock monterat.	Ja	Nej			

Skivorna ska ej förvaras i bunt (skiva på skiva) i direkt solljus. Värme ackumuleras i bunt & skivorna riskerar att deformeras

Ej synliga skador vid lossning av leverans har dokumenterats & anmälts omgående. Anmälan inom 2 dagar till:

Återförsäljare HALLE Datum:

Kanalplast är monterat av:

Namn, ev företag: Datum:

Kontaktuppgifter, e-post: tel nr:

Övriga noteringar: