

HALLE Thermo

Checklista leverans och montage

HALLE

Tack för att du valt ett Thermo uterumsparti från HALLE.

Kontrollruta ska alltid fyllas i vid montage för att eventuella framtida serviceärende ska kunna hanteras. Monteringsanvisningen ska följas. Observera att fotplåt för vattenavrinning inte ingår i leveransen.

Checklistan skall alltid fyllas i och skickas till HALLE innan eventuellt personal skickas ut.

Vid eventuellt serviceärende kommer denna handling alltid att efterfrågas.

1. Kontrollera alltid antal kolli vid leverans innan kvittens och notera alltid saknat kolli på transportörens fraktsedel.
2. Montera ALDRIG en skadad produkt utan att kontakta Halle innan för ett godkännande att produkten kan monteras tillfälligt.
3. Installationen skall alltid utföras enligt leverantörens monteringsanvisning.
4. Installationen skall alltid följa fackmannamässig praxis.
5. Efter installationen skall besiktning ske och alla funktioner kontrolleras.
6. Om det vid besöket konstateras att det är ett monteringsfel, debiteras faktisk kostnad för besöket. Minimum 1 000 kr.

Ordernr: Återförsäljare:

Kontrollruta: Följande punkter som installationen omfattar skall kontrolleras och prickas av.

Leverans			Ram		
• Alla delar enligt packlista finns med i leverans.	Ja	Nej	• Kryssmät karmen, är detta ok.	Ja	Nej
• Skada har noterats på fraktsedel.	Ja	Nej	Funktioner		
• Skada har uppdagats efter uppäckning.	Ja	Nej	• Partier & ev. slagdörr öppnas/stängs korrekt.	Ja	Nej
Montering			• Lås och draghandtag fungerar.	Ja	Nej
• Uppstod något problem vid montering?	Ja	Nej	• Partiet är tätt från drag och vatten.	Ja	Nej
• Har monteringsanvisning följts?	Ja	Nej	• Täcklock och blindproppar är monterade.	Ja	Nej
Glas			• Skakskydd är monterade.	Ja	Nej
• Glaset är fritt från repor och andra skador.	Ja	Nej	Konstruktion		
			• Konstruktionen är dimensionerad enl. gällande snözon eller bärighetskrav.	Ja	Nej

Ej synliga skador vid lossning av leverans har dokumenterats & anmälts omgående. Anmälan inom 2 dagar till:

Återförsäljare HALLE Datum:

Thermo-partiet är monterat av:

Namn, ev företag: Datum:

Kontaktuppgifter, e-post: tel nr:

Övriga noteringar: